

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészt a

Vámosszabadi Község Önkormányzata

- címe: 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57.

- képviseli: Ambrus Gellért polgármester

- adószám: 15728290-1-08

- telefonszám: +36 96 560-200

- e-mail: jegyzo@vamosszabadi.hu

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészt

név: VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság

- címe/székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9.

- képviseli: Gasztonyi László ügyvezető

- adószám: 13564508-2-08

- cégjegyzékszám: Cg.08-09-013342

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

továbbiakban együttesen mint Felek között alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal.

1. Felek előzményként rögzítik, hogy Vámosszabadi Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.). 115. § (2) bekezdésében foglalt eljárásrend figyelembevételével közbeszerzési eljárást folytatott le „Vámosszabadi ipari terület építési beruházása” tárgyában, amely eljárás 2. részének nyertese Vállalkozó lett. A Felek között a vállalkozási szerződés 2018. február hónap 8. napján került aláírásra.

2. A munkaterület átadásának megkísérlése során a Felek számára egyértelművé vált, hogy egyes közműnyilatkozatok hiányoznak, ezért a munkaterület átvételét Vállalkozó megtagadta. Megrendelő nyilatkozott, hogy megvizsgálva a hivatali folyamatait, az engedélyes tervhez tartozó iratanyagában meglévő hiányt rajta kívül álló, előre nem látható okok miatt nem észlelte korábban. Felek a munkaterület sikertelen átadásáról jegyzőkönyvet készítettek, amely jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan része.

3. Felek megállapították, hogy az eljárás során megkötött szerződésben foglalt határidő módosítása szükséges arra tekintettel, hogy a Megrendelő érdekkörében felmerült késedelem az eredeti határidőre történő teljesítést lehetetlenné tette. A Felek megállapodtak abban, hogy az akadály felmerülésétől (2018. március 2.) és a munkaterület tényleges átvétele (2018. április 10.) közötti 39 nappal hosszabbítják meg a szerződés eredeti teljesítési határidejét, amely így 2018. március 31-ről 2018. május 19. napjára módosul.

4. Felek nyilatkoznak, hogy a megkötött vállalkozási szerződés jelen módosítása a gazdasági szereplő javára nem módosítja a szerződés egyensúlyát arra tekintettel, hogy a módosított teljesítési határidővel a kivitelezési feladatra rendelkezésre álló idő naptári napra számolva pontosan egyezik az eredetileg aláírt szerződéshez képest rendelkezésre álló teljesítési időtartammal.

5. Felek rögzítik, hogy a megkötött szerződés tartalma kizárólag a teljesítési határidő vonatkozásában módosul, minden más, módosítással nem érintett rész változatlan formában marad érvényben és hatályban.

6. Felek nyilatkoznak, hogy jelen szerződésmódosítás kapcsán a Kbt. 141. §-ban foglaltaknak megfelelően jártak el. A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, amelyet a Felek elolvasást és értelmezést követően jóváhagyólag írnak alá, és amelyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

A jelen módosítás annak aláírásával lép hatályba.

Kelt: Vamosszabadi, 2018. április hónap 27. nap

.....	
Vamosszabadi Községi Önkormányzata	VILL-KÖR Hungária Kft.
képviselője:	képviselője:
Ambrus Gellért polgármester	Gasztonyi László ügyvezető
mint Megrendelő	mint Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Kató Mária jegyző h.

